



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 155 del 29.09.2020

COPIA

Oggetto: Intervento di "Completamento lavori di sistemazione della via O. Augusto, via Marzabotto, via Costituzione" CIG 7895183F1B - CUP H47H18001680004. Approvazione di una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 13:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	A
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	A
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/10/2018 con la quale è stata approvata la variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018 - 2020 all'interno del quale è stato rubricato l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 280.000,00;
- la determinazione n. 975 del 14/11/2018 con la quale è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom. Giuseppe Spanu;
- la determinazione n. 1174 del 20/12/2018 con la quale è stato affidato all'Ing. Gian Franco Cau l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, D.L. e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Completamento della sistemazione della Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione";
- la delibera di Giunta Comunale n. 281 del 31/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'importo complessivo di € 280.000,00, di cui € 195.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la determinazione n. 953 del 24/09/2020 con la quale i lavori in oggetto, CIG 7895183F1B - CUP H47H18001680004, sono stati affidati alla ditta AR.COS. Srl, P.IVA: 01345720914, con sede legale a Budoni (SS), via Sandro Pertini s.n.c., per l'importo di € 142.129,65 cui vanno aggiunti € 5.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale offerto di € 147.979,65 oltre IVA;
- il contratto n. 248/2019 di repertorio del 20/11/2019, sottoscritto fra l'Ente Appaltante e l'Impresa registrato a Cagliari serie 1T n. 11049 in data 25/11/2019 con la quale sono stati regolati i rapporti tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice;
- la deliberazione della giunta comunale n. 154 del 29/09/2020, con la quale è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c);

Considerato che l'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di apportare modifiche al contratto, a prescindere dal loro valore monetario, se sono state previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili;

Dato atto che:

- l'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva la possibilità per l'Amministrazione di affidare all'aggiudicatario lavorazioni aggiuntive previste in progetto (Relazione tecnica), procedendo alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la facoltà di modifica del contratto è stata riportata anche al punto 3.8 del disciplinare di gara;
- Il quadro economico aggiornato a seguito dell'approvazione della perizia disposta con deliberazione della giunta n. 154 del 29/09/2020 risulta essere il seguente:

Quadro economico: Completamento lavori di sistemazione della via O. Augusto, via Marzabotto, via Costituzione						
			Progetto		Aggiudicazione	Perizia
a	Importo per lavori		€ 195.000,00		€ 195.000,00	195.196,00

a1	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€. 5.850,00		€. 5.850,00		7.834,00
a2	Ribasso d'asta 27,113%				- €. 52.870,35		- €. 52.923,49
A	Sommano		€. 200.850,00		€. 147.979,65		150.106,51
B	Somme a disposizione						
b1	I.V.A. su "c" al 22%		€. 44.187,00		€. 32.555,52		€. 33.023,43
b2	Spese tecniche progettazione definitiva - esecutiva compresa cassa e IVA 22%		€. 5.717,39		€. 5.717,39		€. 5.717,39
b3.1	Spese tecniche DL e coordinamento sulla sicurezza in fase di esecuzione compreso di cassa e IVA 22%		€. 21.561,81		€. 21.561,81		€. 21.561,81
b4	Spese per tassa sulla gara d'appalto a carico dell'Ente (Legge n° 266 del 23 Dicembre 2005 - articolo 1, commi 65 e 67)		€. 225,00		€. 450,00		€. 450,00
b5	Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016		€. 4.017,00		€. 4.017,00		€. 4.017,00
b6	Imprevisti ed eventuale accordo bonario (art. 50 D. Lgs 50/2016)		€. 3.441,80		€. 3.216,80		€. 622,03
b7	Somme a disposizione per opere complementari				€. 64.501,83		€. 64.501,83
B	Totale somme a disposizione		€. 79.150,00		€. 132.020,35		129.893,49
	Importo complessivo		€. 280.000,00		€. 280.000,00		€. 280.000,00

- Sono presenti, tra le somme a disposizione, **€ 64.501,83** per ulteriori interventi;

Visti gli elaborati progettuali predisposti dal direttore dei lavori costituiti da : All. A relazione tecnica - illustrativa, All. B quadro economico, All. C computo metrico estimativo, All. D analisi prezzi, All. E spese tecniche, All F cronoprogramma, All. G schema atto di sottomissione, All. H elenco nuovi prezzi, elaborati grafici tav. 1, 2, 3, 4, 5;

Visto il computo metrico delle opere aggiuntive predisposto dal direttore dei lavori per l'importo di € 46.137,74 per lavori e di €. 2.532,00 per oneri della sicurezza;

Dato atto che:

- l'importo netto dei lavori aggiuntivi rispetto al quadro di perizia ammonta a € 48.669,47, di cui €. 46.137,74 per lavori e €. 2.532,00 per oneri della sicurezza;
- tale importo corrispondente al 32,89% dell'importo contrattuale di aggiudicazione eccede il quinto d'obbligo ed è quindi necessario procedere all'approvazione dello schema di atto di sottomissione da far sottoscrivere all'appaltatore;
- considerato che, per l'esecuzione delle opere aggiuntive, in base al cronoprogramma redatto dal direttore dei lavori si rendono necessari 40 giorni;

Dato atto che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Quadro Economico “Completamento della sistemazione della Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione ”		
a1	Importo per lavori come da perizia art. 106 comma 1 lett. c)	€ 195.196,00
a2	Importo per lavori come da perizia art. 106 comma 1 lett. a)	€ 63.300,00
a3	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come da perizia art. 106 comma 1 lett. c)	€ 7.834,00
a4	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta lavori aggiuntivi	€ 2.532,00
a5	Ribasso (27,113% di a1 + a2)	- € 70.086,02
A	Sommano	€ 198.775,98
B	Somme a disposizione	
b1	Per I.V.A. su “A” al 22%	€ 43.730,72
b2a	Per spese tecniche progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva (Cassa ed IVA incluse);	€. 27.279,20
b2b	Per spese tecniche lavori aggiuntivi (cassa ed IVA incluse);	€. 4.342,43
b3	Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 4.017,00
b4	Contributo ANAC	€ 450,00
b5	Imprevisti	€ 622,03
b6	Economie di gara	€ 782,64
B	Totale somme a disposizione	€ 81.224,02
	Importo complessivo	€ 280.000,00

Ritenuto pertanto di approvare gli elaborati progettuali dei lavori aggiuntivi redatti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 7895183F1B;

Considerato che il CUP di riferimento del presente progetto d'investimento è il seguente: H47H18001680004;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Richiamata la determinazione del Settore finanziario e tributi n. 1349 del 18/12/2019 avente ad oggetto: “*Variazione al fondo pluriennale e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5 quater, lett. b del D. Lgs n. 267/00)*”;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Richiamato il decreto sindacale n. 18 del 30/09/2019 con il quale al sottoscritta viene conferito, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'incarico di direzione del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade Ambiente e Servizi Tecnologici;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2020/2022;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2020/2022 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020/2022;

Considerato che il patto di integrità ed il codice di comportamento sono stati messi a disposizione della ditta appaltatrice in occasione della procedura di aggiudicazione;

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al RUP (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (Ing. Tommaso Boscu);

DELIBERA

Per le causali indicate in premessa:

- Di approvare la presente perizia dei lavori aggiuntivi, già previsti nel contratto principale e redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il maggiore importo, a misura, di € 48.669,47 (oltre Iva di legge);
- Di dare atto che alle ulteriori lavorazioni previste in perizia si applicano gli stessi patti e condizioni previsti nel succitato contratto e nei documenti facenti parte dei lavori relativi alle opere aggiuntive, indicati in premessa;
- Di dare atto per gli interventi aggiuntivi è previsto il termine di giorni 40 da aggiungersi alla durata originaria del contratto;
- Di dare atto che la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), che si approva comprende gli elaborati elencati nelle premesse;
- Di dare atto che il quadro economico dell'intervento è aggiornato per come indicato nelle premesse;
- Di dare atto che la spesa derivante per l'espletamento delle opere aggiuntive ammonta a complessivi € 59.376,75 (IVA al 22% inclusa);
- Di demandare al responsabile del settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici l'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai maggiori oneri per i lavori di perizia a seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
- Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 21/09/2020

IL RESPONSABILE
F.TO TOMMASO BOSCU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 24/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA VICESEGRETARIA COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2020 per:

☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **30/09/2020** al **15/10/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30/09/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 15/10/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.09.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO